

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. МУП «МПОЭ» г. Трехгорного

Полное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного
Сокращенное наименование: МУП «МПОЭ» г. Трехгорного

456080, Челябинская обл.,

г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, д.1а

ИНН: 7405000450 КПП: 745701001

ОГРН: 1027400663630

Тел.(факс) 8-35191-62061

Руководитель: Исполняющий обязанности директора Бондаренко Андрей Петрович

Объекты, находящиеся в эксплуатации (вид объекта):

№ п.п.	Наименование объектов теплоснабжения	Наименование системы теплоснабжения	Характеристики объекта
1	Тепловые сети	Система теплоснабжения от котельных ФГУП «ПСЗ»	Диаметр (условный) труб – от 50 до 500 мм. Протяжённость в двухтрубном исчислении – 54,3 км. Температурный график – 115/70 град. С
2	Насосно-подкачивающие станции тепловых сетей (НПС-1А, НПС-2)	Система теплоснабжения от котельных ФГУП «ПСЗ»	Производительность до 400 куб.м в час, развиваемый напор – 50 м в ст.
3	Тепловые сети	Система теплоснабжения от автономных источников теплоснабжения МУП «МПОЭ» г. Трехгорного	диаметр (условный) труб – от 50 до 200 мм. Протяжённость в двухтрубном исчислении – 1,7 км. Температурный график – 110/70; 105/70; 95/70; 65/50 град. С
4	Крышная автономная газовая котельная № 0-1 (ул. Островского, д. 56)	Система теплоснабжения от автономных источников теплоснабжения МУП «МПОЭ» г. Трехгорного	Установленная мощность – 2,508 Гкал/час. Количество котлов – 3 шт. Подключенная нагрузка – 0,892 Гкал/час. Температурный график – 95/70, 65/50 (ГВС)
5	Крышная автономная газовая котельная № 0-2 (ул. Островского, д. 60)	Система теплоснабжения от автономных источников теплоснабжения МУП «МПОЭ» г. Трехгорного	Установленная мощность – 2,508 Гкал/час. Количество котлов – 3 шт. Подключенная нагрузка – 1,059 Гкал/час Температурный график – 95/70, 65/50 (ГВС)
6	Крышная автономная газовая котельная № 1/11 (ул.	Система теплоснабжения от автономных источников теплоснабжения МУП «МПОЭ» г.	Установленная мощность – 1,672 Гкал/час. Количество котлов – 2 шт.

	Островского, д. 31)	Трехгорного	Подключенная нагрузка – 0,264 Гкал/час. Температурный график – 95/70, 65/50 (ГВС)
7	Пристроенная автономная газовая котельная № 6-9 (ул. Островского, д. 69А)	Система теплоснабжения от автономных источников теплоснабжения МУП «МПОЭ» г. Трехгорного	Установленная мощность – 3,344 Гкал/час. Количество котлов - 4 шт. Подключенная нагрузка – 1,287 Гкал/час. Температурный график – 95/70, 65/50 (ГВС)
8	Блочная автономная газовая котельная «К-4» (ул. Потапова, д. 7)	Система теплоснабжения от автономных источников теплоснабжения МУП «МПОЭ» г. Трехгорного	Установленная мощность – 7,67 Гкал/час. Количество котлов – 4 шт. Подключенная нагрузка – 3,899 Гкал/час. Температурный график – 110/70
9	Блочная автономная газовая котельная «К-2» (мкр. 6)	Система теплоснабжения от автономных источников теплоснабжения МУП «МПОЭ» г. Трехгорного	Установленная мощность – 3,448 Гкал/час. Количество котлов – 2 шт. Подключенная нагрузка – 1,716 Гкал/час Температурный график – 110/70

Наименование населенного пункта	Наименование системы теплоснабжения	Наименование источника теплоснабжения	Установленная тепловая мощность источника	Располагаемая тепловая мощность источника
			в горячей воде, Гкал/час	в горячей воде, Гкал/ч
ЗАТО Трехгорный городской округ	1. Система теплоснабжения от котельных ФГУП «ПСЗ»	Источники тепловой энергии ФГУП «ПСЗ»	220	219,76
	2. Система теплоснабжения от автономных источников теплоснабжения МУП «МПОЭ» г. Трехгорного	Котельная № 0-1	2,508	2,454
		Котельная № 0-2	2,508	2,465
		Котельная № 6-9	3,44	3,365
		Котельная № 1/11	1,672	1,572
		Котельная "К-4"	7,67	7,591
		Котельная "К-2"	3,448	3,344
		Всего	21,246	20,791

I. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

1. Схемные и режимные условия:

Изменения в схемах, температурных и гидравлических режимах не было.

Отклонений от заданных режимов по системе теплоснабжения от котельных ФГУП «ПСЗ» не происходило.

Отклонения от заданных режимов по системе теплоснабжения от автономных источников теплоснабжения МУП «МПОЭ» г. Трехгорного происходили в период плановых профилактических работ по очистке фильтров (3-4 раза за сезон продолжительностью от 30 мин до 1 часа), срабатывания автоматических защит при посадке напряжения внешних источников электроснабжения (7-8 раз за сезон, при этом максимальная продолжительность остановки не более 1,5 часа).

2. Погодные условия:

2.1. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С.

	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
ОЗП 2021-2022	7,7	4,5	-1,7	-5,3	-11,7	-9,6	-6,6	3,7	8,0
ОЗП 2022-2023	12,1	7,7	-1,6	-13,7	-14,4	-10,3	-4,3	4,3	10,0
ОЗП 2023-2024	11,1	8,1	0,4	-11,6	-11,1	-11,7	-8,3	4,8	9,0
ОЗП 2024-2025		4,2	-0,6	-5,6	-5,6	-7,8	-5,7	4,0	10,7

2.2. Длительность отопительного периода, сутки.

	Дата начала отопительного периода	Дата окончания отопительного периода	Фактическая продолжительность отопительного периода
ОЗП 2021-2022	14.09.2021	04.05.2022	232
ОЗП 2022-2023	12.09.2022	27.04.2023	227
ОЗП 2023-2024	18.09.2023	14.05.2024	239
ОЗП 2024-2025	23.09.2024	05.05.2025	224

3. Аварий и инциденты на объектах теплоснабжения:

3.1. Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях.

Отопительный сезон	Дата	Участок	Характеристики участка	Время перерыва теплоснабжения	Причина	Принятые меры	Подключенные потребители
2021-2022 годов	23.09.2021	ТМ03-25 - Мира, 48	Ду=50 мм, L=16 м, подземный в непроходных каналах	3,0 часа	свищ в отводе	замена участка в тепловой камере	1 МКД № 48 по ул. Мира
	21.10.2021	ТК01-12 - Володина, 28	Ду=100 мм, L=36 м, подземный в непроходных каналах	4,0 часа	свищ сварного соединения	замена участка длиной 3 м	общежития № 20/1, 20/2 по ул. Володина
	01.12.2021	Строителей 1 (транзитная тепловая сеть в техподполье)	Ду=150 мм, L=57 м, по подвалу МКД	4,0 часа	свищ сварного соединения	замена 1 м трубы с отводом	2 МКД № 1, 3 по ул. Строителей, д/с № 17
	21.12.2021	Т350-06 - ввод в ГУО	Ду=50 мм, L=12 м, подземный в непроходных каналах	4,0 часа	3 места утечки	полная замена участка	нежилое здание № 19 по ул. Карла Маркса
	26.01.2022	от ТМ04-16А до Т353-14	Ду=125 мм, L=12 м, подземный в непроходных каналах	5,5 часов	свищ в сварном соединении в ТМ04-16 на ответвлении к жилым домам	замена 1 м трубы с 2 отводами отводом	МКД: № 30, 32 по ул. Кирова, № 20А по ул. Островского, № 5, 7 по ул. Строителей, ГСК №2
	01.02.2022	участок от ТМ03-09 до ТМ03-07	Ду=150 мм, L=126 м, подземный в непроходных каналах и по подвала жилых домов	3,0 часа	лопнула крышка сальника запорной арматуры, установленной на транзитной тепловой сети в подвале МКД	замена запорной арматуры на обратном трубопроводе	МКД: № 15, 17, 19 по ул. 60 лет Октября, № 22 по ул. 50 лет Победы
	01.02.2022	от ТК06-10 до Кирова, 11	Ду=50 мм, L=12 м, подземный в непроходных каналах	5,0 часов	порыв тепловой сети под лоткомливневой канализации	полная замена участка	МКД № 11 по ул. Кирова

2021-2022 годов	08.02.2022	от ТК03-15 до ТК03-18	Ду=150 мм, L=27 м, подземный в непроходных каналах	5 часов	утечка в месте пересечения с бытовой канализацией	частичная замена участка (3 м)	МКД № 14, 16 по ул. Володина, № 2, 4 по ул. Калина
	10.02.2022	от ТМ01-06 до Мира 29	Ду=125 мм, L=47 м, подземный в непроходных каналах	2 часа 40 минут	утечка в районе защитной гильзы	Замена 1 м трубы на подающем трубопроводе	МКД № 29 по ул. Мира
	11.02.2022	от Мира 54 до Мира 58	Ду=125 мм, L=21 м, подземный в непроходных каналах	3 часа 15 минут	свищ на обратном в смотровом колодце	проварка сварного шва	МКД № 58 по ул. Мира, № 12 по ул. 50 лет Победы
	15.02.2022	от ТМ03-14 до ТМ03-19	Ду=150 мм, L=27 м, подземный в непроходных каналах	3,5 часа	Упали щёлки запорной арматуры Ду=50 мм на подающем трубопроводе на ответвлении на МКД	замена запорной арматуры	МКД № 14, 16 по ул. Володина, № 2, 4 по ул. Калина
	15.02.2022	от ТМ03-17 до Мира 54	Ду=150 мм, L=34 м, подземный в непроходных каналах	4 часа 20 минут	устранение утечки перед МКД	Замена 1 м трубы	МКД № 54, 58 по ул. Мира, № 12 по ул. 50 лет Победы
	23.03.2022	от Т350-02 до Т350-03	Ду=65 мм, L=37 м, подземный в непроходных каналах	2 часа 2 минут	устранение утечки в ТЗ 50-02	замена отвода	нежилые здания 2 шт.
	23.03.2022	от ТМ03-19 до ТМ03-02	Ду=125 мм, L=57 м, по подвалу МКД и подземный в непроходных каналах	5 часов 20 минут	утечка между МКД и ТМ03-02	Замена обратного трубопровода (18 м)	МКД: № 56 по ул. Мира, № 14, 16, 18 по ул. 50 лет Победы
	25.03.2022	от ТМ03-19 до ТМ03-02	Ду=125 мм, L=57 м, по	6,0 часов	внеплановый ремонт	Замена подающего	МКД: № 56 по ул. Мира, № 14, 16, 18 по
2021-2022 годв							

2022-2023 годов				подвалу МКД и подземный в непроходных каналах		4,0 часа		утечка под автодорогой	временная замена участка под дорогой методом протаскивания (Ду=100 мм, L=8 м)	ул. 50 лет Победы
	16.09.2022	от ТК9А-02 до ТК09-15	Ду=150 мм, L=53 м, подземный в непроходных каналах			3 часа 50 мин		Устранение утечки	замена 2 м труб и отвода	Взрослая поликлиника и Административный корпус МСЧ
	29.09.2022	от ТК06-15 до Кирова 15А	Ду=50 мм, L=42 м, подземный в непроходных каналах			2 часа		замена ввода	замена 12 м труб	нежилое здание
	04.10.2022	от ТК06-15 до Кирова 15А	Ду=50 мм, L=42 м, подземный в непроходных каналах			3 часа 15 минут		утечка в районе неподвижной опоры	замена участка	МКД № 64Б по ул. Островского
	16.11.2022	от ТМ05-2Б до Островского 64Б	Ду=80 мм, L=9 м, подземный в непроходных каналах			2,0 часа		утечка на территории магазина	замена 12 м труб	Магазин
	01.12.2022	от ТК05-02-01 до Карла Маркса 29	Ду=50 мм, L=19 м, подземный в непроходных каналах			3 часа		устранение свища на подающем трубопроводе в ТК10А-06	вставка 0,5 м трубы на подающем трубопроводе	МКД № 21, 23, 25 по пер. Пионерский
	13.12.2022	от ТК10А-07 до ТК10А-05	Ду=80 мм, L=32 м, подземный в непроходных каналах			3,0 часа		устранение свища на подающем трубопроводе в ТМ03-23	вставка 0,5 м трубы на подающем трубопроводе	МКД № 46 по ул. Мира
	13.12.2022	от ТМ03-23 до Мира 46	Ду=80 мм, L=21 м, подземный в непроходных каналах			3,0 часа		устранение свища в отводе	замена отвода	МКД: № 58 по ул. Мира, № 12 по ул. 50 лет Победы
	14.12.2022	Мира 58 (техподполье)	Ду=125 мм, L=41 м, по подвалу МКД							

2022-2023 годов	23.12.2022	от ТК10а-08 до К.Маркса 44	Ду=80 мм, L=8 м, подземный в непроходных каналах	3,0 часа		устранение утечки в ТК10А-08	проварка сварного шва	нежилое здание
	14.01.2023	от ТК01-13Б до ТК01-14А	Ду=150 мм, L=12 м, подземный в непроходных каналах	4,0 часа		неисправность запорной арматуры на в ТК01-13Б Ду=150 мм на подающем трубопроводе (не закрывается полностью)	замена запорной арматуры	общеквартир № 19, 21 по ул. Мира, № 20/1, 20/2 по ул. Володина
	19.01.2023	от ТК10А-08 до ТК10А-07	Ду=100 мм, L=22 м, подземный в непроходных каналах	3,0 часа		повышенный износ труб (внешняя коррозия)	замена труб 10 м	МКД № 21, 23, 25 по пер. Пионерский
	27.01.2023	от ТК02-02 до ТК02-01	Ду=100 мм, L=27 м, подземный в непроходных каналах	3,0 часа		Разрушение плит перекрытия, устранение свища	замена труб 12 м на подающем трубопроводе	МКД: № 6, 8 по ул. Калинина, № 15 по ул. Мира
	31.01.2023	от ТК02-02 до ТК02-01	Ду=100 мм, L=27 м, подземный в непроходных каналах	3,0 часа		Разрушение плит перекрытия, устранение свища	замена труб 12 м на обратном трубопроводе, замена плит перекрытия	МКД: № 6, 8 по ул. Калинина, № 15 по ул. Мира
2023-2024 годов	12.10.2023	от ТМ04-14 до ТМ04-15	Ду=50 мм, L=17 м, подземный в непроходных каналах	4,0 часа		плановые работы	Замена участка	МКД: № 24, 26, 28, 30 по ул. Островского
	02.11.2023	от ТЗ57-РК5 на ГСК-6	Ду=100 мм, L=17 м, надземный	4,0 часа		Неисправность запорной арматуры	замена запорной арматуры	ГСК-6
	14.11.2023	от ТК09-06 до зд. «Аптека»	Ду=50 мм, L=25 м, подземный в непроходных каналах	4,0 часа		3 свища в сварных соединениях	замена труб 12 м	Аптека

2023-2024 годов	22.01.2024	от ТК06-07 до Кирова 15	Ду=50 мм, L=10 м, подземный в непроходных каналах	4,0 часа	свищ под проездом	замена участка	МКД № 15 по ул. Кирова
	31.01.2024	от ТМ01-25 до Космонавтов 12	Ду=125 мм, L=12 м, подземный в непроходных каналах	4,0 часа	свищ в защитной гильзе	замена труб 12 м (подающий трубопровод)	МКД № 12 по ул. Космонавтов
	01.02.2024.	от ТМ01-25 до Космонавтов 12	Ду=125 мм, L=12 м, подземный в непроходных каналах	3,5 часа	замена участка	замена труб 12 м (обратный трубопровод)	МКД № 12 по ул. Космонавтов
	06.02.2024	от ТК09А-05 до ТК09А-04	Ду=200 мм, L=57 м, подземный в непроходных каналах	3,5 часа	свищ в сварном соединении	замена трубы 2,0 м	МКД: № 5, 7 по ул. Советская
	15.04.2024	Космонавтов 24 - Космонавтов 22	Ду=125 мм, L=47 м, подземный в непроходных каналах	4,0 часа	плановая замена	замена участка	МКД: № 20, 22 по ул. Космонавтов
	16.04.2024	Космонавтов 24 - Космонавтов 22	Ду=125 мм, L=47 м, подземный в непроходных каналах	4,0 часа	плановая замена	замена участка	МКД: № 20, 22 по ул. Космонавтов

3.2. Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения за 3 предыдущих отопительных периодах – отсутствуют.

II. Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п.п.	Наименование организационно-технического мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Примечание	Отметка о выполнении
1	Предоставить выписку из утвержденного штатного расписания и справку фактической численности, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (по участкам ООДУ, тепловых сетей, автономных котельных)	Главный экономист (Рухтина А.Д.)	до 15.08.2025	по состоянию на 01.08.2025	
2	Обеспечение заключения и наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения на 2025-2026 года, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808	главный инженер (Бондаренко А.П.)	до 15.05.2025		
3	Обеспечить наличие на рабочем месте начальника участка ООДУ утвержденного положения о диспетчерской службе (участок ООДУ)	Начальник ООДУ (Власов В.И.)	постоянно		
4	Предоставление комиссии утвержденного положения по участку ООДУ	Начальник ООДУ (Власов В.И.)	до 15.08.2025		
5	Пересмотреть и утвердить приказом перечень инструкций для безопасной эксплуатации водогрейных котлов	Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	до 15.08.2025		
6	Обеспечить пересмотр, переутверждение инструкций по эксплуатации объектов теплоснабжения	Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	до 15.08.2025	по тепловым пунктам автономных котельных	
		Старший мастер (Стулов В.Б.)	до 15.08.2025	по НПС	
		Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	до 15.08.2025	по тепловым сетям, тепловым пунктам автономных котельных	

7	Проведение периодической проверки знаний теплоэнергетического персонала с оформлением протоколов и отметкой в удостоверениях в комиссиях предприятия	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	в соответствии с графиками	по цеху ТиГС	
8	Прхождение первичной, периодической проверки знаний теплоэнергетического персонала в территориальной комиссии Ростехнадзора	Начальник ООДУ (Власов В.И.)	в соответствии с графиками	по ООДУ	
9	Обеспечить наличие удостоверений у теплоэнергетического персонала, прошедших проверку знаний, копий удостоверений у руководителей структурных подразделений	Главный энергетик (Копысов В.А.)	постоянно		
		Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	постоянно	по цеху ТиГС	
		Начальник ООДУ (Власов В.И.)	постоянно	по ООДУ	
		Старший мастер (Стулов В.Б.)	постоянно	по технологическому участку	
10	Проведение периодической проверки знаний электротехнического, электротехнологического персонала с оформлением протоколов и отметкой в удостоверениях в комиссиях предприятия	Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	постоянно	по участку автономных котельных	
		Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	в соответствии с графиками	по цеху ТиГС	
		Начальник ООДУ (Власов В.И.)	в соответствии с графиками	по ООДУ	
		Старший мастер (Стулов В.Б.)	в соответствии с графиками	по технологическому участку	
11	Прхождение первичной, периодической проверки знаний электротехнического, электротехнологического персонала в территориальной комиссии Ростехнадзора	Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	в соответствии с графиками	по участку автономных котельных	
		Главный энергетик (Копысов В.А.)	постоянно		
12	Обеспечить наличие удостоверений у электротехнического, электротехнологического персонала,	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	постоянно	по цеху ТиГС	

	прошедших проверку знаний, копий удостоверений у руководителей структурных подразделений	Начальник ООДУ (Власов В.И.)	постоянно	по ООДУ	
		Старший мастер (Стулов В.Б.)	постоянно	по технологическому участку	
		Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	постоянно	по участку автономных котельных	
		Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	постоянно	по цеху ТиГС	
		Начальник ООДУ (Власов В.И.)	постоянно	по ООДУ	
13	Оформление распорядительных документов на допуск к самостоятельной работе работников из числа теплоэнергетического, электротехнического, электротехнологического персонала	Старший мастер (Стулов В.Б.)	постоянно	по технологическому участку	
		Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	постоянно	по участку автономных котельных	
14	Обеспечить наличие ПЛА по объектам газоснабжения, газопотребления	Начальник ООДУ (Власов В.И.)	постоянно	объекты газоснабжения и газопотребления	
		Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	постоянно	объекты газопотребления	
15	Обеспечить наличие графиков и планов противоаварийных тренировок по ПЛА на объектах газоснабжения, газопотребления	Начальник ООДУ (Власов В.И.)	постоянно	объекты газоснабжения и газопотребления	
		Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	постоянно	объекты газопотребления	
16	Проведение противоаварийных тренировок на объектах газоснабжения, газопотребления с регистрацией результатов в специальных журналах	Начальник ООДУ (Власов В.И.)	в соответствии с графиками	объекты газоснабжения и газопотребления	
		Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	в соответствии с графиками	объекты газопотребления	

17	Проведение противопоаварийных тренировок на тепловых сетях централизованного теплоснабжения с регистрацией результатов в специальном журнале	Начальник ООДУ (Власов В.И.)	в соответствии с графиками	
18	Обеспечить наличие приказа о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	постоянно	
19	Обеспечить наличие перечня, комплекта инструкций по охране труда, действующих по структурному подразделению	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	постоянно	по участку тепловых сетей
		Начальник ООДУ (Власов В.И.)	постоянно	по ООДУ
		Старший мастер (Стулов В.Б.)	постоянно	по технологическому участку
20	Обеспечить пересмотр (при необходимости), утверждение и наличие перечней работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряд допуском, распоряжениям на объектах теплоснабжения	Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	постоянно	по участку автономных котельных
		Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	до 15.08.2025	по участку тепловых сетей
		Начальник ООДУ (Власов В.И.)	до 15.08.2025	по ООДУ
21	Обеспечить наличие на рабочих местах температурных графиков	Старший мастер (Стулов В.Б.)	до 15.08.2025	по технологическому участку
		Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	до 15.08.2025	по участку автономных котельных
		Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	постоянно	по всем системам
22	Разработка отчета по режимно-наладочным испытаниям тепловых сетей с указанием диаметров дроссельных устройств по потребителям	Начальник ООДУ (Власов В.И.)	постоянно	по всем системам
		Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	постоянно	по автономным котельным
		Главный энергетик (Копысов В.А.)	до 15.05.2025	

23	Обеспечить наличие режимных карт по котлам автономных котельных	Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	постоянно		
24	Обеспечить наличие режимных карт по установкам ХВО автономных котельных	Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	постоянно		
25	Предоставление актов систематического контроля внутренней коррозии трубопроводов тепловых сетей	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	до 15.08.2025		
26	Предоставление копий актов разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности между теплоснабжающими организациями и между МУП «МПОЭ» г. Трехгорного и потребителями	Начальник отдела сбыта (Украинец Е.С.)	до 15.08.2025	в электронном виде	
27	Предоставить копии актов допуска в эксплуатацию узлов коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, установленных на тепломагистралях	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	до 15.08.2025		
28	Предоставить копию приказа об организации ремонтов объектов теплоснабжения	Начальник ПТО (Нагорнова Е.О.)	до 15.08.2025		
29	Предоставить копии утвержденных графиков ППР основного и вспомогательного оборудования объектов теплоснабжения	Начальник ПТО (Нагорнова Е.О.)	до 15.08.2025		
30	Предоставить копии выполненных работ по графикам ППР основного и вспомогательного оборудования объектов теплоснабжения	Начальник ПТО (Нагорнова Е.О.)	до 15.08.2025		
31	Разработка проектов производства работ на ремонтируемые участки тепловых сетей	Начальник ПТО (Нагорнова Е.О.)	постоянно		
32	Ведение паспортов водогрейных котлов, ЦТП, НПС с отражением результатов гидравлических испытаний, технических освидетельствований	Старший мастер (Студов В.Б.) Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	постоянно постоянно	НПС ЦТП, котлы	
33	Предоставление результатов комиссионного весеннего осмотра зданий и сооружений объектов теплоснабжения.	Начальник ПТО (Нагорнова Е.О.)	до 15.08.2025		
34	Ведение паспортов на дымовые трубы автономных блочных котельных «К-4», «К-2» с отражением результатов технического состояния, мониторинга деформации	Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	постоянно		

35	Проведение проверки вертикальности дымовых труб автономных блочных котельных	Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	до 25.05.2025	блочная котельная «К-4»	
36	Проведение испытаний тепловых сетей от котельной № 6-9 на максимальную температуру с оформлением акта	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	до 15.08.2025		
37	Перевод горячего водоснабжения потребителей города на обратный трубопровод	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	после окончания отопительного сезона	в течении 2 суток	
38	Разработка, согласование программы гидравлических испытаний подающих трубопроводов тепловых сетей	главный инженер (Бондаренко А.П.)	в течении 3 рабочих дней после окончания отопительного сезона		
39	Проведение гидравлических испытаний подающих трубопроводов тепловых сетей с оформлением актов	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	в течении 2 -х недель после окончания отопительного сезона		
40	Разработка графика ремонта подающих трубопроводов участков тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	в течении 2 -х рабочих дней после испытаний		
41	Ремонт подающих трубопроводов тепловых сетей с проведением повторных испытаний, промывки и оформлением соответствующих актов	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	до 15.07.2025		
42	Перевод горячего водоснабжения потребителей города на подающий трубопровод	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	до 25.07.2025		
43	Разработка, согласование программы гидравлических испытаний обратных трубопроводов тепловых сетей	главный инженер (Бондаренко А.П.)	до 25.07.2025		
44	Проведение гидравлических испытаний обратных трубопроводов тепловых сетей с оформлением актов	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	до 01.08.2025		
45	Разработка графика ремонта обратных трубопроводов участков тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	до 05.08.2025		

46	Ремонт обратных трубопроводов тепловых сетей с проведением повторных испытаний, промывки и оформлением соответствующих актов	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	до 01.09.2025		
47	Предоставление копии графика шурфовок тепловых сетей и оформленных результатов (актов) шурфовок	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	до 15.08.2025		
48	Проведение промывки водогрейных котлов, теплообменников ГВС с оформлением актов о проведении очистки и промывки	Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	в соответствии с графиками		
50	Предоставление акта опробования работоспособности оборудования насосных станций НПС-1А, НПС-2, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	до 15.08.2025		
51	Предоставление копии договора поставки природного газа для нужд автономных котельных	Начальник отдела сбыта (Украинец Е.С.)	до 15.08.2025	в электронном виде	
52	Пересмотр, утверждение приказом перечня аварийного запаса материалов для выполнения срочных ремонтных работ	Главный инженер (Бондаренко А.П.)	до 15.05.2025		
53	Предоставление справки наличия материалов в соответствии с утвержденным перечнем аварийного запаса	Начальник отдела снабжения (Шпырко О.А.)	до 15.08.2025		
54	Наличие перечней материалов, запасных частей, оборудования, средств малой механизации для ремонта объектов теплоснабжения	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	постоянно	по участку тепловых сетей	
		Старший мастер (Стулов В.Б.)	постоянно	по технологическому участку	
		Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	постоянно	по участку автономных котельных	
55	Получение справки об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил	Главный энергетик (Копысов В.А.)	до 15.08.2025		

	технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)				
56	Формирование отчета выполненных работ с приложением подтверждающих документов по плану подготовки к отопительному периоду и представление в комиссию предприятия	Начальник цеха ТиГС (Шекунов В.Г.)	до 15.08.2025		
		Начальник ООДУ (Власов В.И.)	до 15.08.2025		
		Старший мастер (Стулов В.Б.)	до 15.08.2025		
		Начальник участка автономных котельных (Трухин В.В.)	до 15.08.2025		
57	Формирование отчета выполненных работ с приложением подтверждающих документов по плану подготовки к отопительному периоду и представление в комиссию органов местного самоуправления (пункт 3 Правил)	Главный энергетик (Копысов В.А.)	до 01.09.2025		

Главный инженер



А.П. Бондаренко